

Протокол  
заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения  
и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской  
среды Спасского сельского поселения» на 2020-2030 годы по мероприятию  
«Благоустройство территорий Спасского сельского поселения» в 2024 году.

08 июля 2024года

с. Спасское

№ 01

Место проведения: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116

**Присутствовали:**

Председатель общественной комиссии: Алёшина Елена Владимировна – глава Спасского сельского поселения;

Заместитель председателя комиссии: Ерёменко Валентина Александровна ведущий специалист 2 разряда администрации Спасского сельского поселения, член политической партии «Единая Россия»;

Секретарь комиссии: Полозова Альбина Евгеньевна – старший специалист 2 разряда.

**Члены комиссии:**

Голубченко Елена Владимировна - депутат муниципального комитета Спасского сельского поселения, член политической партии «Единая Россия»;

Мирошников Виктор Владимирович- депутат муниципального комитета Спасского сельского поселения, член политической партии «Единая Россия» член ревизионной комиссии регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт» за Россию в Приморском крае.

**Повестка дня:**

1. О реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Спасского сельского поселения» на 2020-2030 годы, по мероприятию «Благоустройство территорий Спасского сельского поселения», в 2024 году в части выполнения работ.

**По первому вопросу повестки:**

**СЛУШАЛИ:** Главу Спасского сельского поселения Алёшину Е.В., проинформировала членов общественной комиссии о том, что Подрядчик ООО "ФРИЗ-БК" (Торосян Серож Норайри) выполняет работы по благоустройству дворовых территорий по адресу: с. Спасское, ул. Московская д. 24, ул. Московская д. 24/1. Выполнен 1 этап работ (разборка асфальтобетонного покрытия, разработка грунта, устройство подстилающих слоев, установка бордюрного камня). Идет оплата документов об исполнении МК 1 этапа работ. 2 этап-устройство асфальтобетонного

покрытия.

- срок начала выполнения работ на дворовой территории по адресу: с. Спасское, ул. Московская д. 24, ул. Московская д. 24/1. с 1 мая 2024 года;

- срок окончания выполнения работ: не позднее 30 июня 2024 года.

Подрядчик ИП Саакян К.Р. выполнил работы по благоустройству общественной территории (скамья-амфитеатр) местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир - МКД, участок находится примерно в 98 м от ориентира по направлению на юг, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, пер. Студенческий, д. 30. Выполнение - 100%. Идет оплата документов об исполнении договора.

Договор подряда №1 от 07.02.2024 г.

– начало работ: с 07.02.2024 г.;

– окончание работ: 30.06.2024 года.

Договор подряда №2 от 04.03.2024 г. работы по благоустройству общественной территории (устройство брусчатки) местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир - МКД, участок находится примерно в 98 м от ориентира по направлению на юг, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, пер. Студенческий, д. 30. Выполнение - 80%.

Работы ведутся согласно графика работ.

– начало работ: с 04.03.2024 г.;

– окончание работ: 30.07.2024 года.

Договор подряда от 04.03.2024 №3, ООО "Карс" Благоустройство общественной территории Скейт парк (установка детских игровых элементов, скамеек.). Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир - МКД, участок находится примерно в 98 м от ориентира по направлению на юг, почтовый адрес: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, пер. Студенческий, д. 30. Выполнение 50%. Установлены игровые элементы (2шт) и частично установлены скамьи. Остальные скамьи (4шт) будут установлены после устройства брусчатки.

– начало работ: с 04.03.2024 г.;

- окончание работ: 30.07.2024 года.

Проголосовали за принятие данной информации к сведению:

**Голосовали:** «За» единогласно.

Информация принята.

**РЕШИЛИ:**


1. Информацию о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Спасского сельского поселения» на 2020-2030 годы, по мероприятию «Благоустройство территорий Спасского сельского поселения» в 2024 году в части выполнения работ принять к сведению.

Голосовали: «За» единогласно.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии


Члены комиссии

Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed to the right. The signatures are stylized and cursive.

Алёшина Е.В.

Полозова А.Е.

Ерёменко В.А.

Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed to the right. The signatures are stylized and cursive.

Голубченко Е.В.

Мирошников В.В.